



Corporación Puerta Grande E.I.R.L.

Ingeniería | Suelos | Pavimentos | Asfaltos | Ensayos de laboratorio y control de calidad

RESUMEN
TÉCNICO

Avances de campo y laboratorio registrados del 17 al 23 de abril de 2026

Documento ejecutivo preparado para compartir evidencia reciente de seguimiento técnico, verificación de cantera, control de cunetas, muestreo y ensayos sobre base y sub-base granular.

PROYECTO

Saldo de obra mejoramiento del camino vecinal Cruce Chacato - La Pauca

UBICACIÓN

La Pauca, distrito de Pulán, Santa Cruz, Cajamarca

TÉCNICO ENCARGADO

Walter Antonio Vallejos Antón

CONTACTO PRINCIPAL

WhatsApp 920 493 433 ·
cpgsuelosypavimentos@

Bitácora resumida

La siguiente síntesis organiza las actividades recientes observadas en obra y laboratorio para facilitar el envío de respaldo técnico a clientes, consorcios, supervisiones o entidades interesadas.

17/04/2026

CAMPO

Control de cunetas, cantera y muestreo para base granular

CUI N° 2381061 · La Pauca, Pulán, Santa Cruz, Cajamarca.

- Moldeo de probetas en vaciado de concreto de cunetas en km 6+243 al 6+300 y km 6+360 al 6+379.
- Verificación en cantera Chocoy 02 arenisca para base granular.

18/04/2026

CAMPO

Verificación de cantera y vaciado de cunetas

Seguimiento en frente de obra con control de concreto y curado.

- Verificación en cantera Chocoy 02 arenisca para base granular.
- Verificación del vaciado en cunetas del km 6+485 al 6+510.
- Desmoldeo de probetas y colocación en agua para curado y rotura.

- Muestreo de material para equivalente de arena en mezcla de base granular.

20/04/2026

CAMPO

Moldeo de probetas y muestreo de sub-base en acopio

Centro de acopio km 10+600.

- Moldeo de probetas en vaciado de concreto de cunetas en el tramo reportado.
- Muestreo de sub-base y base granular para ensayos respectivos.
- Curado y secado de material de sub-base.

21/04/2026

CAMPO

Control de vaciado y cantera en frente vial

Seguimiento a cunetas y control de producción.

- Moldeo de probetas en vaciado de cunetas del km 4+847 al 4+890.
- Verificación en cantera Chocoy 2 arenisca para base granular en producción.

22/04/2026

CAMPO

Verificación en producción de materiales

Control en canteras Chocoy 01 y Chocoy 02.

- Verificación en producción de cantera Chocoy 01 mezcla sub-base A1.
- Verificación en producción de cantera Chocoy 02 arenisca mezcla base granular.

23/04/2026

LABORATORIO

Ensayos para base y sub-base granular

Centro de acopio km 10+600.

- Granulometría, humedad natural y equivalente de arena para sub-base granular.
- Granulometría, humedad natural y equivalente de arena para base granular.